

TRYKFORØGERANLÆG



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrol	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	årlig	Installatørvirksomheden har ikke været her	8-9-24	hga
Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.					



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Trykforøgeranlæg							X					7.5.15.1	Serviceeftersyn udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.
7.5.15.1	Årligt serviceeftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn en autoriseret VVS-installationsvirksomhed, der som minimum omfatter: • Stigrørsinstallationen kontrolleres med vand til samtlige etager. • Det kontrolleres, at der kan opnås det givne tryk på samtlige etager. • Samtlige funktioner afprøves. • Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. • Anlægget efterses og kontrolleres, for at sikre at det er fuldt funktionsdueligt. • Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan